

LĪGUMS Nr. ANP/1-45.1/17/.....³⁴³
par Rīgas ielas pārbūvi Alūksnē, Alūksnes novadā

Alūksnē,

2017.gada^{6.} septembrī

Alūksnes novada pašvaldība, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, juridiskā adrese: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301 (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kuras vārdā, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības nolikumu, rīkojas tās izpilddirektore Janīna ČUGUNOVA, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “8 CBR”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 43903002559, atrodas Rīgas ielā 16, Smiltēnē, Smiltēnes novadā, LV-4729, turpmāk tekstā – Izpildītājs, kuras vārdā saskaņā ar tās statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Andris LACBERGS, (turpmāk tekstā – Izpildītājs),

abi kopā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz:

1. 2017. gada 21. marta līguma Nr.ANP/1-45.1/17/107 “*Par Rīgas ielas pārbūvi Alūksnē, Alūksnes novadā*” 20.3.punktu, kas nosaka: “Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža”, un ņemot vērā 2017.gada 15.maija aktu “Par būvprojekta risinājuma maiņu – novadgrāvja izbūvi Ziemeru ielā”;
2. šī līguma 10.10.3.punktu, kas nosaka: “Darba apjoms, veicot attiecīgus grozījumus Līgumā (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta otro daļu), var tikt palielināts, ja Būvdarbu gaitā atklājas neparedzēti darbi, kas būvprojektā nav paredzēti, bet bez kuru veikšanas nav sasniedzams līguma paredzētais mērķis un kas nemaina šī Līguma vispārējo raksturu, taču nepārsniedz 15% no līgumcenas”;
3. Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. un 2. punktiem, piektās daļas 2. punktu (*līguma noslēgšanas laikā – Publisko iepirkumu likuma 67.¹ panta otrās daļas 1. punkts, otrās daļas 3. punkts, ceturtais daļas 2. punkts*),

vienojas veikt izmaiņas 2017. gada 21. marta līgumā Nr.ANP/1-45.1/17/107 “*Par Rīgas ielas pārbūvi Alūksnē, Alūksnes novadā*”.

Puses konstatē, ka būvdarbu gaitā ir atklājušies neparedzēti darbi, kas būvprojektā nav bijuši paredzēti, bet bez kuru veikšanas nav sasniedzams Līgumā paredzētais mērķis un kas nemaina šī Līguma vispārējo raksturu, Izpildītāja iesniegts un Pasūtītāja izvērtēts jauno darbu un materiālu cenas piedāvājums, kas ir atbilstošs atklātajā konkursā piedāvātajām un tirgū esošām cenām, un tajā iekļauto neparedzēto darbu izmaksas sastāda 5152,91 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa, kas no kopējās līgumcenas (348888,01 EUR bez PVN) sastāda 1,48 %.

Ņemot vērā to, ka būvprojekta kvalitatīvas izpildes realizācijas nodrošināšanai ir nepieciešams palielināt veicamo būvdarbu apjomus, Puses vienojas:

Izdarīt grozījumus 2017. gada 21. marta līgumā Nr.ANP/1-45.1/17/107 “*Par Rīgas ielas pārbūvi Alūksnē, Alūksnes novadā*” nosacījumos un:

1. Līguma 10.1.punktu turpmāk izteikt šādā redakcijā:
“10.1. Līgumcena ir 354040,92 EUR (trīs simti piecdesmit četri tūkstoši četrdesmit *euro* un 92 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 21% maksājums no Līgumcenas ir 74348,59 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti četrdesmit astoņi *euro* un 59 centi). Kopējā Līguma summa ar pievienotās vērtības nodokļa maksājumu ir 428389,51 EUR (četri simti divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit deviņi *euro* un 51 cents).

Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu, pievienotās vērtības nodokli par Darbu maksā Pasūtītājs”.

2. Citi līguma nosacījumi mainīti netiek un skatāmi to pirmatnējā redakcijā. Vienošanās ir 2017. gada 21. marta līgumā Nr.ANP/1-45.1/17/107 “*Par Rīgas ielas pārbūvi Alūksnē, Alūksnes novadā*” pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, tā skatāma tikai un vienīgi kopā un saistībā ar šo līgumu.
3. Vienošanās noslēgta uz visu līguma darbības laiku. Puses nav tiesīgas vienpusēji atteikties no līguma vai šīs vienošanās nosacījumu izpildes.
4. Strīdus, kas varētu rasties starp pusēm šī līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēji vienojoties vai likumā noteiktā kārtībā – tiesas ceļā.
5. Vienošanās sastādīta divos eksemplāros un glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no Pusēm.

- Pielikumā: 1. 2017.gada 15.maija akts “Par būvprojekta risinājuma maiņu – novadgrāvja izbūvi Ziemeru ielā uz 1 (vienas) lapas);
2. Papildus būvdarbu būvniecības koptāmes, kopsavilkuma aprēķinu pa darbu veidiem, lokālās tāme Nr.1 kopijas, kopā uz 4 (četrām) lapām;
 3. Izmaiņas Rīgas ielas pārbūves Alūksnē, Alūksnes novadā – “Savietotais inženiertīklu kopplāns (novadgrāvis)” uz 2 (divām) lapām.

Pasūtītājs

Izpildītājs

Alūksnes novada pašvaldība
Dārza ielā 11, Alūksnē,
Alūksnes novadā, LV-4301,
tālr. 64381496, 29453047,
fakss 64381150

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“8 CBR”
Rīgas ielā 16, Smiltēnē,
Smiltēnes novadā, LV-4729
tālr. 64707817, fakss 64781113